

(様式1)

芦教管第 8285 号

平成31年3月12日

文部科学大臣 殿

芦屋市長

山中 健

印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

芦屋市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

（担当）

芦屋市教育委員会管理部管理課施設係

住所：兵庫県芦屋市精道町7番6号

電話：0797-38-2086

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年2月 評価結果の決定

(2) 評価の方法

本市内部において事後評価を決定。
評価結果については、ホームページに公表する。

4. 総合的な所見

当該期間における施設整備計画について、概ね計画どおり実施することができた。繰越事業となった山手中学校の整備については、次年度の施設整備計画に計上する。今後についても、入札不調のリスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、学校園施設の整備を円滑に進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- (1) 校舎の大規模改修を浜風小学校について、計画どおり実施した。
- (2) 山手中学校の危険改築について、Ⅰ期工事は計画どおり実施した。
Ⅱ期工事は、繰越事業として次年度に実施する。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

非構造部材の耐震化について、宮川小学校及び朝日ヶ丘小学校において計画された年度内で実施した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

トイレ改修を潮見幼稚園について、計画どおり実施した。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

山手中学校の給食開始のための施設整備を実施した。繰越事業のため、次年度中に給食が開始できるよう施設整備を進めていく。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
宮川小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.6～H27.10	H27.10.7		
宮川小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.10	H27.10.7		
朝日ヶ丘小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H27.6～H27.10	H28.1.27		
岩園小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H29.3～H29.12	H29.12.25		
浜風小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.6～H29.11	H29.11.13		
浜風小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	H29.6～H29.11	H29.11.13		
潮見幼稚園	(4)	07	大規模改造(トイレ)	園	-	H29.7～H29.10	H29.10.10		
山手中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.6～H30.3	H30.3.31	各年度取壊し予定	
山手中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29.6～H30.3	H30.3.31		
山手中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H30.2～H30.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	
山手中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H30.2～H30.3	未完了	事業未完了のため繰越手続き中	