

芦 都 築 第 2 2 0 号

平 成 2 3 年 1 1 月 2 8 日

文部科学大臣 殿

芦 屋 市 長 山 中 健

施設整備計画の事後評価について

安全・安心な学校づくり交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

|   |
|---|
| <input type="radio"/> 計画どおり実施できた。           |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。 |

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

| 学校区分   | 耐震化率(%) |       |
|--------|---------|-------|
|        | 目標      | 達成状況  |
| 小学校    | 100.0   | 100.0 |
| 中学校    | 100.0   | 100.0 |
| 高等学校   | —       | —     |
| 特別支援学校 | —       | —     |
| 幼稚園    | 100.0   | 100.0 |

##### 【所見】

平成22年度末に耐震化を終了させるよう補強工事ならびに整備工事を実施してきました。平成22年度には、平成21年度の国の補正予算を活用し、潮見小学校、山手中学校及び潮見中学校の耐震化を完了させることができました。これにより、市内公立学校園の耐震化率を100%とすることができました。

## ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

### 【所見】

|  |
|--|
|  |
|--|

## ③教育環境の質的な向上を図る整備

### 【達成状況】

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input type="checkbox"/>            | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

### 【所見】

|  |
|--|
| <p>平成22年度には耐震整備事業並びに大規模改造(老朽)事業と併行し、潮見小学校、山手中学校及び潮見中学校においてトイレの改修を行い、環境に配慮した節水型器具を導入し整備しました。また、同3校において、老朽化した建具・外装・屋根防水(断熱含む)を改修、照明器具にあっては高効率で環境に配慮した照明器具(Hf器具)に更新して照度アップを図るとともに、山手中学校には環境に配慮したエコ空調機器を導入することにより学習環境の質的な向上を図りました。加えて、打出浜小学校、浜風小学校の2校においては太陽光発電設備を取り付け、環境に配慮しCO2削減の一役を担う建物へと整備を図りました。</p> <p>なお、国の平成22年度当初予算にて、平成22年度に市立幼稚園(8園)保育室等に環境に配慮した空調機器を整備していく予定でしたが、空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず契約時期や着手時期を延期したことにより、平成23年度に事業繰越をおこないました。このうち、岩園幼稚園については交付決定後に建替えが決定したため事業を実施しませんでした(市単独事業として実施)が、その他7園については平成23年度に事業を実施し、完了しました。</p> |
|--|

## ④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

### 【達成状況】

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画どおり実施できた。        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、一部実施できなかった。  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 計画したが、すべて実施できなかった。 |

### 【所見】

|  |
|--|
|  |
|--|

2 **事後評価の時期及び方法について**

平成21年から平成22年の2箇年の事業が完了したので、本市内部において事後評価を実施し、次期施設整備計画の検討を行い、その結果を本市ホームページにおいて公表します。

3 **事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について**

施設整備計画に計画していた事業については、建替えの予定が発生したために事業を実施しなかったものを除き、計画どおりに実施することができました。次年度以降は、学校環境の整備等の事業も検討し、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととします。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 芦屋市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 芦屋市
- 3 計画期間 平成21年度～平成22年度
- 4 個別事業一覧

|       |     |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 兵庫県 |
| 市町村名  | 芦屋市 |

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

| 学校名     | 整備区分 | 事業番号 | 事業名        | 建物区分 | 構造区分 | 事業実施の有無 | (事業を実施した場合)<br>竣工年月日 | (事業を実施しなかった場合)<br>実施できなかった理由及び今後の方針 | 施設整備計画の変更 |            | 備考  |
|---------|------|------|------------|------|------|---------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|---|
|         |      |      |            |      |      |         |                      |                                     | 事由        | 変更年月日      |   |
| 潮見小学校   | ①    | 0501 | 地震補強       | 校    | R    | ○       | 平成22年11月16日          |                                     |           |            |   |
| 潮見小学校   | ①    | 0501 | 地震補強       | 屋    | R    | ○       | 平成22年11月16日          |                                     |           |            |   |
| 潮見中学校   | ①    | 0501 | 地震補強       | 校    | R    | ○       | 平成22年11月12日          |                                     |           |            |   |
| 潮見中学校   | ①    | 0502 | (特)地震補強    | 屋    | R    | ○       | 平成22年11月12日          |                                     |           |            |   |
| 潮見中学校   | ②    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 校    | R    | ○       | 平成22年11月12日          |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ①    | 0501 | 地震補強       | 校    | R    | ○       | 平成22年11月29日          |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ③    | 0602 | 大規模改造(老朽)  | 校    | R    | ○       | 平成22年11月15日          |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ③    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 校    | R    | ○       | 平成22年9月17日           |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ③    | 0606 | 大規模改造(トイレ) | 校    | R    | ○       | 平成22年11月15日          |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ①    | 0501 | 地震補強       | 屋    | R    | ○       | 平成22年11月15日          |                                     |           |            |   |
| 打出浜小学校  | ③    | 2301 | 太陽光発電      | 校    | -    | ○       | 平成22年9月15日           |                                     |           |            |   |
| 浜風小学校   | ③    | 2301 | 太陽光発電      | 校    | -    | ○       | 平成22年9月17日           |                                     |           |            |   |
| 浜風幼稚園   | ③    | 2301 | 太陽光発電      | 園    | -    |         |                      |                                     | 削除        |            | 統廃合後の用途が変わるため取り下げるもの。   |
| 精道中学校   | ③    | 2201 | 地デジ設備      | 校    | -    | ○       | 平成22年2月23日           |                                     |           |            |   |
| 山手中学校   | ③    | 2201 | 地デジ設備      | 校    | -    | ○       | 平成22年2月23日           |                                     |           |            |   |
| 潮見中学校   | ③    | 2201 | 地デジ設備      | 校    | -    | ○       | 平成22年2月23日           |                                     |           |            |   |
| 精道幼稚園   | ④    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 園    | R    | ○       | 平成23年8月31日           |                                     | 追加        | 平成23年2月10日 | 空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。 |
| 宮川幼稚園   | ④    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 園    | R    | ○       | 平成23年8月31日           |                                     | 追加        | 平成23年2月10日 | 空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。 |
| 岩園幼稚園   | ④    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 園    | W    |         |                      | 園舎建替に併せて今後整備する。                     | 追加        | 平成23年2月10日 | 交付決定後に建替えをおこなうことが決定したため。  |
| 小槌幼稚園   | ④    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 園    | R    | ○       | 平成23年6月21日           |                                     | 追加        | 平成23年2月10日 | 空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。 |
| 朝日ヶ丘幼稚園 | ④    | 0603 | 大規模改造(空調)  | 園    | R    | ○       | 平成23年6月21日           |                                     | 追加        | 平成23年2月10日 | 空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。 |

|       |   |      |           |   |   |   |            |  |    |            |  |
|-------|---|------|-----------|---|---|---|------------|--|----|------------|--|
| 西山幼稚園 | ④ | 0603 | 大規模改造(空調) | 園 | R | ○ | 平成23年8月31日 |  | 追加 | 平成23年2月10日 | <p>空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。</p> <p>空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。</p> <p>空調機設置箇所を特定する中で、市施策である預かり保育(市立幼稚園子育て支援事業)の検討・協議に不測の日数を要し、年度内に設計が完了せず、契約時期や着手時期を延期したことにより平成23年度に事業繰越をおこなった。</p> |
| 伊勢幼稚園 | ④ | 0603 | 大規模改造(空調) | 園 | R | ○ | 平成23年8月31日 |  | 追加 | 平成23年2月10日 |  |
| 潮見幼稚園 | ④ | 0603 | 大規模改造(空調) | 園 | R | ○ | 平成23年6月24日 |  | 追加 | 平成23年2月10日 |  |