

環境処理センター施設整備について
(施設整備基本計画の策定について)

1 芦屋市環境処理センター施設整備基本計画の策定状況について

(1) 芦屋市環境処理センター施設整備基本計画検討委員会

令和4年度

第1回：8月4日、第2回：10月28日、第3回：1月24日

第4回：3月16日

令和5年度

第5回：5月29日、第6回：8月1日、第7回：11月8日

第8回：3月15日

《今後の予定》

令和6年度

第9回：10月3日、第10回：12月、第11回：2月

令和7年度

第12回：6月、第13回：12月

2 施設整備に係る事業実施経過等

(1) 令和3年度契約

- ・芦屋市環境処理センターごみ処理施設整備方針に関する詳細調査業務委託

業務内容：基本構想策定支援他

業務期間：令和3年4月1日～令和4年3月31日

請負金額：¥7,520,700－（支払済）

- ・芦屋市環境処理センター施設整備に伴う地歴調査業務委託

業務内容：センター敷地の土壌汚染の恐れを推定するための資料及び現地調査

業務期間：令和3年7月15日～令和3年9月10日

請負金額：¥1,320,000－（支払済）

(2) 令和4年度契約

- ・ 芦屋市環境処理センター施設整備基本計画策定支援業務委託

業務内容：基本計画策定支援

業務期間：令和4年4月1日～令和7年3月25日

請負金額：¥30,104,800-

(うち、¥20,350,000-は支払済(中間払い))

(3) 令和5年度契約

- ・ 芦屋市環境処理センター施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託

業務内容：大気質・騒音・振動・悪臭・交通量の調査、予測・影響の分析等

業務期間：令和5年4月1日～令和7年3月25日

請負金額：¥22,225,500-

(うち、¥10,346,600-は支払済(中間払い))

- ・ 芦屋市環境処理センター施設整備に伴う解体施設事前調査業務委託

業務内容：旧焼却炉他解体施設のダイオキシン類等及びアスベスト調査

業務期間：令和5年12月15日～令和6年3月25日

請負金額：¥4,782,800- (支払済)

3 今後の進め方

上記事業のうち、「芦屋市環境処理センター施設整備基本計画策定支援業務委託」及び「芦屋市環境処理センター施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託」について業務内容及び業務期間の変更を予定。

- ・ 「芦屋市環境処理センター施設整備基本計画策定支援業務委託」

中継施設整備に係る検討業務を追加、及び約1年の業務期間の延長。

- ・ 「芦屋市環境処理センター施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託」

大気質の予測・影響の分析業務を削除、及び約1年の業務期間の延長。

以上