

芦 都 築 第 2 1 5 号

平 成 2 8 年 1 1 月 8 日

文部科学大臣 殿

芦 屋 市 長 山 中 健

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

市内公立学校園の耐震化率は、平成22年度に100%とすることができました。
今回の計画においては、打出浜小学校において非構造部材の耐震化を図りました。また、構造上危険な状態にある岩園幼稚園の園舎について整備を図りました。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

潮見小学校及び潮見中学校においては、透水・排水性能等が低下しているグラウンドの整備を行い、屋外教育環境の質的な向上を図ることができました。 また、宮川小学校においては老朽化した空調設備、水泳プール、クラブハウスの更新を行ったとともに、打出浜小学校及び宮川幼稚園においては老朽化した建物の大規模改造、精道幼稚園においては老朽化したトイレの改修を行い、教育環境の質的な向上を図ることができました。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画した事業が完了したので、本市内部において事後評価を実施しました。
この結果は、本市ホームページにおいて公表します。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については概ね計画どおりに実施することができました。
今後も、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととします。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 芦屋市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 芦屋市
- 3 **計画期間** 平成24年度～平成26年度(一部の事業について、事業期間を平成27年度まで延長)
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	兵庫県
市町村名	芦屋市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことがある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
潮見小学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成24年10月17日				
宮川小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成25年10月25日				
打出浜小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成25年10月18日				
打出浜小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成25年10月18日				
潮見中学校	③	0801	屋外環境(グラウンド)	—	—	○	平成25年10月18日				
宮川小学校	③	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成26年7月31日		追加	平成24年10月26日	
宮川小学校	③	1601	学校クラブハウス	校	R	○	平成26年7月31日		追加	平成24年10月26日	
打出浜小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年10月24日				
打出浜小学校	①	2201	防災機能強化	校	R	×		大規模改造事業のなかで一定の対策を図った	取下	平成25年9月10日	
打出浜小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成26年10月24日				
打出浜小学校	①	2201	防災機能強化	屋	R	×		大規模改造事業のなかで一定の対策を図った	取下	平成25年9月10日	
打出浜小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	—	○	平成26年10月24日		追加	平成25年9月10日	
精道幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	—	○	平成26年9月8日		追加	平成26年2月10日	
宮川幼稚園	③	0602	大規模改造(老朽)	園	R	○	平成27年2月10日		追加	平成25年9月10日	
岩園幼稚園(I期工事)	①	0201	危険改築	園	R	○	平成28年4月4日 (実績報告日)		追加	平成27年2月19日	事業期間を平成27年度まで延長。 左記事業は岩園幼稚園整備工事の一部に係るものであり、工事全体が完了した後、平成29年度に開園予定である。